

Til beboerne i EF Gentofte Parkgård

Thomas Bille-Ahmt
Bygningskonstruktør
Mob. (+45) 29 80 60 40
tb@a4.dk

GENTOFTE PARKGÅRD - UDSKIFTNING AF TAG OG VINDUER

Entreprenøren har nu udarbejdet en detailtidsplan for jeres kommende projekt. Vi har på baggrund af denne udarbejdet en rammetidsplan til jer, som du kan se til højre. Tiderne er opgjort i ugenumre i 2024/2025.

Rammetidsplanen viser, hvordan hovedentreprenøren arbejder på jeres ejendom. Tegningen på bagerste side markerer, hvor byggeriet vil foregå i de forskellige tidsrum.

Husk at melde dig til SMS-information

Informationer fra A4 til dig sker fremover på SMS/mail. Tilmeld dig på dette link (<https://bit.ly/3PVWiHk>) eller scan QR-koden til venstre. Du kan se mere på: a4.dk/sms-information.



Inden tagarbejdet ("*udskiftning af tag*") begynder på din etape, skal du, som tidligere varslet, have ryddet dit lofttrum, jf. den tidligere skrivelse. Det betyder for jer der har lofttrum i etape 1, at I skal have ryddet/afdækket (allerhelst tømt) jeres lofttrum til søndag d. 19. januar 2025, I har således noget tid at løbe på endnu, inden områderne skal være klar til entreprenørens nedrivningsarbejder.

Der vil ikke komme yderligere varsling omkring dette

Entreprenøren starter allerede i næste uge med at opstilles stillads, for at være klar med stilladset til de første arbejder i januar.

Den tidlige start, betyder at I har mindre god tid til at flytte cykler eller andet i har stående langs facaderne i etape 1.

Tidsplanen er vejledende, og der kan forekomme mindre ændringer undervejs.

Opstilling af stillads, etape 1	48 – 3
Udskiftning af tag, etape 1	4 – 21
Rensning af ventilationskanaler, etape 1	7
Udskiftning af terrassedøre og vinduer etape 1	5 – 11
Facadereparationer, etape 1	5 – 11
Nedtagning af stillads, etape 1	21 – 24
Udskiftning af kældervinduer, etape 1	28

Opstilling af stillads, etape 2	7 – 12
Udskiftning af tag, etape 2	12 – 26
Rensning af ventilationskanaler, etape 2	14
Udskiftning af terrassedøre og vinduer etape 2	11 – 16
Facadereparationer, etape 2	11 – 16

Nedtagning af stillads, etape 2	26 – 29
Udskiftning af kældervinduer, etape 2	29


Opstilling af stillads, etape 3	13 – 19
Udskiftning af tag, etape 3	19 – 32
Rensning af ventilationskanaler, etape 3	21
Udskiftning af terrassedøre og vinduer etape 3	17 – 22
Facadereparationer, etape 3	17 – 22
Nedtagning af stillads, etape 3	32 – 35
Udskiftning af kældervinduer, etape 3	35

Opstilling af stillads, etape 4	20 – 25
Udskiftning af tag, etape 4	25 – 37
Rensning af ventilationskanaler, etape 4	28
Udskiftning af terrassedøre og vinduer etape 4	22 – 28
Facadereparationer, etape 4	22 – 28
Nedtagning af stillads, etape 4	38 – 41
Udskiftning af kældervinduer, etape 4	42

På næste side finder du etapeopdelingen.

Vi ser frem til et godt byggeri og et godt samarbejde alle parter imellem.

Med venlig hilsen
Thomas Bille-Ahmt



Udskiftning af tag og vinduer

Dato: 22. november 2024

Side 3/3